



Opération de Développement Rural

RAPPORT ANNUEL 2017

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

| Priorité PCDR | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|---|
| Lot 0 | | Prévoir un soutien pour l'entretien des salles de Fraiture et Florzé | | Commune |
| Lot 0 | | Aménager une place à Hautgné | | Commune |
| Lot 0 | | Mise à disposition d'un local pour l'ONE | | Un local, dans le centre de Sprimont, a été attribué à l'ONE |
| Lot 0 | | Prévoir un Conseil communal des jeunes | | Le 1 ^{er} conseil communal des jeunes s'est tenu début 2010 (réunion mensuelle) |
| Lot 0 | | Rénover les anciens vestiaires du hall omnisports | | |
| Lot 0 | | Organiser une journée des "aplovous" | | Une fois/an depuis 2009 avec remise d'un DVD présentant la Commune aux participants. |
| Lot 0 | | Prévoir un accès Internet pour tous dans les bibliothèques de (Louveigné) et Banneux | | |
| Lot 0 | | Continuer à développer la promotion des produits de terroir | | Cela se fait via le Greova et la Maison du Tourisme |
| Lot 0 | | Placer des panneaux avec les offres d'emploi des sociétés d'Intérim à l'Administration communale | | Bureau ALE et création de la cellule emploi Création d'un site internet <i>Emploi-Formation en OVA</i> en collaboration avec le GREOVA |
| Lot 0 | | Réaliser des toutes-boîtes d'information sur les cours de promotion sociale à plus grande échelle, en Ourthe-Ambève | | Information donnée par voie de presse |
| Lot 0 | | Améliorer l'entretien des ruisseaux et rivières | | Collaboration avec 3 Contrats rivières |
| Lot 0 | | Faciliter l'élimination des déchets verts pour les villages isolés et les personnes qui ne peuvent se déplacer en voiture | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| Lot 0 | Fiche 3.6 réalisée au ¾ à titre de lot 0 | STINVAL Rénovation de la fontaine et aménagement de ses abords | | Commune |
| Lot 0 | Fiche 3.7 réalisée à titre de lot 0 | Sprimont (Chanxhe) – Développement du RAVeL 5 de l’Ourthe et de sa liaison avec l’Amblève | | Octroi d’un subside provincial à la commune d’Aywaille pour le lancement d’une étude de faisabilité |
| Lot 0 | | Améliorer les relations "agriculteurs – non agriculteurs" par une information sur l’agriculture | | Organisation par des agriculteurs de « ferme-ouverte » |
| Lot 0 | | Réaliser un maillage de sentiers inter villages | | Les travaux du dossier PICVerts Florzé-Sprimont sont terminés. |
| Lot 0 | | Favoriser le co-voiturage | | Le Projet « covoit’stop » a démarré |
| Lot 0 | | Améliorer la signalisation du zoning de Cornemont | | Le MET a accepté de mettre une signalisation à la sortie de l’autoroute. Il reste encore à améliorer la signalisation à l’intérieur du zoning. |
| Lot 0 | | A Banneux-apparitions, retracer des aires de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite | | Commune |
| Lot 0 | | Améliorer la signalisation touristique | | Signalisation des promenades avec entretien permanent – réalisation par les services communaux. |
| Lot 0 | | Améliorer la collaboration entre le secteur touristique et le secteur culturel | | |
| Lot 0 | | Pose d’une stèle commémorative à Hotchamps | | |
| Lot 1 | 1.2 | Wachiboux : aménagement de crapauducs accompagné d’un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser | | Réalisé via un subside du Développement Rural – DGO3 |
| Lot 3 | 3.3 | HORNAY Création de logements communaux destinés aux jeunes pour leur permettre de rester dans l’entité | | Dans le cadre d’un lotissement construit par une société privée, une convention a été passée par la Commune et cette société afin de permettre à des Sprimontois, selon des conditions strictes, d’acheter à des conditions préférentielles. |

2. Tableau des projets en cours

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|---------------|-----------|--|---|--------------------------|--|
| Lot 1 | 1.1 | Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village | <p><u>Montant de départ (projet complet):</u> <u>SPW-DGO1</u> : 949.688,00 € <u>Développement rural</u> : 962.668,00€ arrondi à 1.000.000,00 € <u>Infrasport</u> : 90.750,00€ <u>Commune</u> : 263.354,00€</p> <p><u>Ces montants ont été adaptés vu la scission du projet en deux phases (le SPW n'intervient pas) et le développement de la partie « aire multisports » subsidiée par Infrasport.</u></p> <p>L'estimatif du projet pour la « 1^{re} phase » = 959.846,75 € TVAC</p> <p>- Partie Développement rural (parking + chemin d'accès) : 660.619,94 € (subsidiable à 80% soit pour un montant estimé de 528.495,95 €)</p> <p>- Partie Infrasport (plaine Multisports) : 299.226,81€ TVAC (susbsidiable à 85% dans le cadre du programme « sport de rue » soit pour un montant estimé de 254.342,79€ TVAC)</p> <p>- Partie commune : estimée à 177.008,01€ TVAC</p> | | <p><u>2015</u> :</p> <p>Partie Développement rural = lot 1 du marché de travaux (première phase aménagement d'une voirie piétonne, parking de 75 places, dépose minute et jeux pour les enfants – fiche projet approuvée par le ministre)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02/06 : attribution du marché à l'entreprise ABTECH par le Collège communal pour le montant de 488.617,92 € TVAC • 29/09 : approbation de l'attribution du lot 1 par M. le Ministre René COLLIN. Subside provisoire (sur base de la soumission retenue augmentée des frais d'honoraires et de CSS) = 436.653,90 € TVAC • 02/10 : notification et commande des travaux • 19/10 : début des travaux du lot 1 <p><u>2016</u> :</p> <p>Lot 2 (aire multisports) du marché, subsidié par Infrasport notifié à l'entreprise LESUCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finalisation de la première phase (aménagement parking et plaine multisports). <p><u>24 mars 2017</u> : réception provisoire des travaux de la 1^{re} phase Rem : travaux deuxième phase à réaliser en concertation avec le SPW-DGO Routes et Bâtiments (gestionnaire de la voirie principale) - pas encore à l'ordre du jour.</p> |

| | | | | | |
|-------|-----|--|---|---|---|
| Lot 1 | 1.4 | DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'Interprétation de la Pierre | 242 728 € Réévaluation en 2017 : 636.553,75 € | CGT (Chemin De Fer de Sprimont reconnu comme organisme touristique par le CGT) Développement rural Commune | <p><u>2016</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23/03 : actualisation et approbation du nouvel estimatif de la fiche-projet par la CLDR • 18/04 : fiche-projet transmise au Ministre <p><u>2017</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31/01 : rencontre entre le CGT, la Commune et l'Administration régionale pour connaître la répartition des postes subsidiables par le CGT et par le Développement rural. • 11/09 : signature de la convention-exécution (intervention du Développement rural : 68.302,08 €) <p>La commune est dans l'attente de la décision du CGT quant à la prise en charge financière du reste du dossier.</p> |
| Lot 2 | 2.2 | ADZEUX Plan Habitat Permanent: requalification de l'équipement touristique "Haute-Fagne Relax" | A déterminer | Développement rural Commune | <p><u>2015</u> : Développement rural : statu quo</p> <p>La Commune a désigné un géomètre pour réaliser un projet de plan de cession de la voirie afin de l'intégrer dans le domaine public et d'améliorer, via subsides, son aménagement en eau et électricité.</p> <p><u>2016</u> : réalisation des plans</p> <p><u>2017</u> : Intégration des voiries actuelles dans le domaine public</p> |
| Lot 2 | 2.5 | BANNEUX – Aménagements afin de favoriser le tourisme, la convivialité et la sécurité aux abords du centre marial | 166 375 € | Développement rural Commune | <p>Réponse à l'appel à projets PwDR 2014-2020 (mesure 7.5). Projet non retenu</p> <p>Un projet de "Réaménagement de la zone autour du site de Banneux" a été transmis à l'asbl Liège Europe Métropole et à la cellule Supracommunalité de la Province de Liège, en vue d'obtenir un subside supracommunal.</p> |

| | | | | | |
|-------|-----|--|--------------|--------------|--|
| Lot 3 | 3.2 | SPRIMONT (Entité) Acquisition de bâtiments intéressants à préserver et permettant de diversifier l'offre de logements | A déterminer | A déterminer | Plan encrage du logement : achat de plusieurs bâtiments à transformer. |
| Lot 3 | 3.5 | HORNAY Création d'une Maison de village | A déterminer | A déterminer | 08/11/2016 : le Collège communal attribue le marché de travaux pour la transformation d'un immeuble en maison des jeunes. L'actuelle maison des jeunes sera affectée à l'école. Toutefois le Collège a dû revoir le projet qui est toujours en cours d'analyse. |
| Lot 3 | 3.8 | SPRIMONT (Entité) Amélioration des conditions locales de déplacements pour les modes doux | A déterminer | A déterminer | <p><u>Remarque :</u></p> <p>Depuis le début de l'ODR, plusieurs cheminements piétons ont été réalisés grâce à des programmes de subsidiation divers (plan escargot, PICVerts, crédit d'impulsion, plan trottoirs) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rue Jean Doinet - rue du Doyard - rue d'Andoumont (deux phases) - piétonnier entre le village de Florzé et la place du vieux bac à Sprimont - rue des Fawes et rue de l'Esplanade - rue du Centre et rue J. Schinler - rue du Houmier et rue de l'Eglise |

3. Tableau des projets en attente

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Programmation du projet |
|----------------------|------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Lot 1 | 1.3 | GOMZE Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul", tout en renforçant son accessibilité | 496 199 € | Développement rural - Commune Infrasport | |
| Lot 1 | 1.5 | DAMRE (Zoning) Création d'une maison d'enfants communale dans le cadre du développement de la nouvelle zone économique | 399 300 € | Ministère wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique Commune | |
| Lot 1 | 1.6 | HAYEN Aménagement de la place afin de valoriser le patrimoine local et de favoriser la convivialité | 146 650 € | Développement rural Commune | |
| Lot 1 | 1.7 | OGNE Valorisation du patrimoine et sécurisation de la place, point de départ d'une promenade | 191 872 € | Développement rural Commune | |
| Lot 1 | 1.8 | CORNEMONT Aménagement de la place et de ses abords, permettant le développement d'activités en intégration avec le patrimoine à valoriser | 195 238 € | Développement rural Commune | |
| Lot 2 | 2.1 | BANNEUX-VILLAGE Création d'une Maison de village, aménagement sécurisé de la place et des rues alentours jusqu'à la création d'un rond-point avenue Paola/rue des Fusillés, afin de renforcer les liens sociaux positifs entre les habitants | 978 019 € | Développement rural Commune | |
| Lot 2 | 2.3 | SPRIMONT Construction d'une structure de biométhanisation | 3 399 000 € | Développement rural - Commune | |
| Lot 2 | 2.4 | FRAITURE Aménagement d'un lieu de convivialité | 226 270 € | Développement rural - Commune | |
| Lot 2 | 2.6 | FLORZE Aménagement des infrastructures sportives et création d'équipements permettant la pratique de l'athlétisme | 938 155 € | Développement rural Commune Infrasport | |

| | | | | | |
|-------|-----|---|--------------|----------------------------------|---|
| Lot 2 | 2.7 | BLINDEF Valorisation du village et de ses atouts patrimoniaux, enfouissement des lignes électriques | 146 410 € | Développement rural Commune | |
| Lot 2 | 2.8 | BETGNE Aménagement d'un espace convivial afin de redynamiser le village | 195 657 € | Développement rural Commune | |
| Lot 2 | 2.9 | SPRIMONT (Entité) Création d'une vitrine des produits du terroir, biologiques et artisanaux, et de points de vente locaux (partenariat avec les commerces en Ourthe-Amblève) | A déterminer | A déterminer | Paniers du Terroir via le GREOVA et la MTOVA : Adhésion de la Commune au dossier de candidature du GALOVA => <i>Non retenu</i> |
| Lot 3 | 3.1 | SPRIMONT (Entité) Collaboration avec Aywaille pour la mise en place d'une maison de l'emploi | A déterminer | A déterminer | |
| Lot 3 | 3.4 | SPRIMONT Création d'un espace de convivialité multiservices | 419 265 € | Développement rural - Commune | |

4. Tableau des projets abandonnés

| Priorité PCDR | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Raison de l'abandon |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Lot 0 | Prévoir un lieu de rencontre à Adzeux | | | Levée de boucliers des gens du quartier |
| Lot 0 | Promouvoir le développement de petits commerces, encourager l'artisanat et limiter l'implantation de grandes surfaces, en tenant compte de la rentabilité. | | | Difficile de croire au retour des petits commerces de village (question de rentabilité pour eux), même si on peut constater que des petits commerces de ce genre se développent aux pompes à essence |
| Lot 0 | Organiser des stages et des informations sur les métiers de la pierre | | | Des cours étaient donnés à l'athénée d'Aywaille. Maintenant c'est au centre de formation du Forem à Grâce-Hollogne. Propositions pour de nouvelles formations en Ourthe Amblève |
| Lot 0 | Multiplier les endroits de vente des sacs poubelles, surtout pour les villages isolés | | | Chaque ménage dispose de containers |
| Lot 0 | Encourager l'utilisation de l'eau de pluie, la canalisation des ruisseaux | | | Il n'y a pas besoin de canaliser un ruisseau. C'est anti-écologique |

5. Tableau des initiatives nouvelles

| Description du constat qui justifie l'initiative | Objectifs rencontrés du PCDR | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Justification de l'initiative |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |

ANNEXE 2.1 :

TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE CONVENTION – EXECUTION DE TRAVAUX

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectifs du projet | Montant du subside |
|---|---|---|---|---|
| Convention-Exécution 2008 Visa 08/48684 du 09/12/2008 | PCDR classique | Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village | 1.1, 1.2, 1.11, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.3 | DR : 528.495, 95 € Infrasport : 254.342,79 € |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | Juillet 2009 Groupe Arcadis |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | 03/10/2011 |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | 23/03/2012 |
| Approbation du projet pour la phase I (arrière de l'école) par l'A.C. | | | | 28/10/2013 et 27/01/2014 |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | Courrier reçu le 10/12/2014 |
| Adjudication : | | | | 27/02/2015 |
| Décision d'attribution du marché | | | | 02/06/2015 |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | 17/09/2015 |
| Début des travaux | | | | 19/10/2015 |
| Réception provisoire | | | | 24/03/2017 |
| Décompte final | | | | 20/03/2018 |
| Réception définitive | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | |
| Montant conventionné à 100% | | | | |
| Montant du subside développement rural | | | | |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | 486.551,21 € TVAC |

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans)

| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet | Objectifs du projet | Décompte final | |
|--|-------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | Montant | Date approbation |
| Convention-Exécution 2010 Visa 10/36710 du 21/09/10 | PCDR classique | WACHIBOUX Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser | 3.1, 4.1, 6.2 | 91.378,04 € (Etat 1) 40.033,53 € (Etat 2) 42.361,42 € (Etat 3) 37.516,12 € (Etat 4 et final) Décompte final = 211.289,11 € TVAC | Collège : 02/04/2014 02/04/2014 30/04/2014 30/07/2014 |

| Etat du patrimoine : | | | | |
|---|------|---|---|-----|
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous | | | | |
| Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente | | | / | |
| Montant de la vente | | | / | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente | | | / | |
| Le bien est-il loué ? | | | Oui | Non |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. | | | | |
| Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | | | / | |
| Recettes générées par l'exploitation du patrimoine | Type | / | Montant annuel | / |
| | Type | / | Montant annuel | / |
| | Type | / | Montant annuel | / |
| Charges liées à l'exploitation du patrimoine ¹ | Type | / | Montant annuel | / |
| | Type | / | Montant annuel | / |
| | Type | / | Montant annuel | / |
| Bénéfices = recettes moins charges | | | Montant annuel | / |
| Réaffectation des bénéfices | | | / | |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien | | | | |
| Description des types d'activités menées dans le cadre du projet | | | Passage des crapauds pendant leur migration | |
| Impact des activités sur emploi | | | néant | |

¹ Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectifs du projet | Décompte final | |
|--|---|--|--|----------------|------------------|
| | | | | Montant | Date approbation |
| Convention-Exécution 2008 Visa 08/48684 du 09/12/2008 | PCDR classique | LOUVEIGNE: Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village | 1.1, 1.2, 1.11, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.3 | | |

TOUJOURS EN ATTENTE DU SPW POUR REALISER LA PARTIE DANS LE CENTRE DU VILLAGE

| | | | | |
|---|------|--|----------------|-----|
| Etat du patrimoine : | | | | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous | | | | |
| Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente | | | / | |
| Montant de la vente | | | / | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente | | | / | |
| Le bien est-il loué ? | | | | |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. | | | | |
| Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | | | | |
| Recettes générées par l'exploitation du patrimoine | Type | | Montant annuel | |
| | Type | | Montant annuel | |
| | Type | | Montant annuel | |
| Charges liées à l'exploitation du patrimoine ² | Type | | Montant annuel | |
| | Type | | Montant annuel | |
| | Type | | Montant annuel | |
| Bénéfices = recettes moins charges | | | Montant annuel | |
| Réaffectation des bénéfices | | | | |

² Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien ³ | |
|---|---|
| Description des types d'activités menées dans le cadre du projet | Renforcement des activités de loisirs, de la sécurité et convivialité dans le centre du village |
| Impact des activités sur emploi | Néant |

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

| Année de l'installation de la CLDR | Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur |
|---|---|--|---|
| 2003 | 2003 | 27/01/2014, M. le Ministre ayant marqué son accord sur la nouvelle composition le 14/04/2014 | |
| Date des réunions durant l'année écoulée | 15/03/2017 | Nombre de présents | 9 |
| | 14/06/2017 | | 9 |
| | 14/12/2017 (interCLDR) | | 60 |

Réflexion sur l'opération de développement rural

Au cours de l'année 2017, les membres se sont tenus informés des dossiers en cours de réalisation et ont réfléchi à la mise en œuvre de différents projets. Voici les dossiers abordés en réunion :

- **Fiche 1.1 – Louveigné**

Les membres de la CLDR se sont régulièrement penchés sur l'état d'avancement des travaux de la première phase (plaine multisports avec voirie piétonne, parking de 75 places, dépose minute et jeux pour enfants) et sur les perspectives quant à la deuxième phase de ce projet. Concernant la phase 1 : les travaux du parking (lot1) entrepris en octobre 2015 par *ABTECH*, mais ralentis par les conditions climatiques, ont repris en avril 2016. Ceux de la plaine multisports (lot 2 attribué à l'entreprise *LESUCO*) ont débuté en juin 2016. La réception provisoire pour les travaux de la première phase s'est déroulée le 24 mars 2017. Quant à la phase 2 du projet visant à favoriser le cheminement sécurisé entre les principales infrastructures, au regard de l'obligation de réaliser ces travaux en concertation avec le *SPW-DGO1 Routes et Bâtiments* (gestionnaire de la voirie principale), les aménagements ne sont pas encore à l'ordre du jour.

- **Fiche 1.4 - Damré**

Une réunion de coordination entre la commune, le Développement rural (DGO3), le CGT et le GREOVA s'est tenue le 31 janvier 2017 afin de connaître la part d'intervention des pouvoirs subsidiaires. Suite à cette réunion, la fiche-projet a été actualisée et envoyée aux différents intervenants. Le Développement rural a envoyé une proposition de convention-exécution pour un montant de 68.302,08 € TVAC qui a été renvoyée signée par la Commune le 6 juillet 2017. Avant de se lancer dans la mise en adjudication du marché de travaux, la Commune attend de la décision du CGT quant à la prise en charge financière des voies ferrées.

- **Renouvellement ODR**

Le Conseil a pris la décision, en sa séance du 21 décembre 2016, de renouveler l'Opération de Développement Rural sur son territoire. Le GREOVA a été désigné comme organisme accompagnateur de la commune. Une procédure de marché public a été lancée en décembre 2017 afin de désigner l'auteur de programme en charge de l'analyse socioéconomique du territoire communal.

L'adjudicataire du marché est le GREOVA qui en été informé par un courrier daté du 20/02/2018.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS L'ANNEE AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

| | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | |
|----------------------|------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel | Lot 1 | FICHE 1.4: DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre | Fiche de départ : 242.728 € Actualisation 2017 : 636.553,78 € | Développement rural (60%) | 68.302,08 € TVAC |
| | | | | Commune | 324.589,76 € TVAC |
| | | | | CGT (60% des voies ferrées) | 243.661,94 € TVAC |



Commission Locale de Développement Rural⁴

RAPPORT ANNUEL 2017

⁴ Ce rapport est établi conformément au décret du 11 avril 2014

1. Etat d'avancement de l'Opération de Développement Rural (ODR)

| | |
|---|-------------------|
| Décision du Conseil communal de mener une ODR | 7 juillet 2000 |
| Premières réunions | Janvier 2004 |
| Approbation du PCDR par le Conseil communal | 23 février 2007 |
| Présentation du PCDR en CRAT | 10 mai 2007 |
| Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon | 13 septembre 2007 |
| Durée de validité du PCDR | 10 ans (2017) |
| Conventions en cours : 3 | |
| - Aménagement du centre de Louveigné | 2008 |
| - Aménagement de crapauducs à Wachiboux (finalisé) | 2010 |
| - Aménagement des voies du <i>Chemin De Fer</i> à Damré | 2017 |

2. Les réunions de la CLDR en 2017

La CLDR s'est réunie à trois reprises en 2017. Les PV des réunions sont annexés à ce rapport. Un résumé de ceux-ci est présenté ci-dessous.

CLDR plénière du 15 mars 2017

La réunion a permis de passer en revue et approuver le rapport annuel de l'année 2016. Elle s'est poursuivie par un état des lieux des fiches-projets relatives à l'aménagement des villages de Louveigné et Damré : les travaux de Louveigné se terminent alors que la fiche-projet Damré a été adaptée aux recommandations émises lors de la réunion de coordination entre la commune, le GREOVA, le Développement rural (DGO3) et le CGT. Les membres ont finalement été informés du renouvellement de l'Opération de Développement Rural sur leur commune.

CLDR plénière du 14 juin 2017

La réunion a consisté en une présentation du projet d'aménagement du village de Damré adapté par le bureau Gesplan aux recommandations émises par les pouvoirs subsidiaires lors de la réunion de coordination du 31 janvier 2017. La réunion s'est poursuivie par une séance de questions/réponses. La situation des travaux de Louveigné a finalement été présentée aux membres.

InterCLDR du 14 décembre 2017

Une réunion interCLDR rassemblant les membres et mandataires politiques de toutes les communes du GREOVA s'est tenue le 14 décembre 2017 à Comblain-au-Pont et portait sur la transcommunalité. Le projet de *Filière Découvertes Nature et Tourisme en Ourthe-Vesdre-Amblève* a été présenté par Madame Catherine ROBINSON, chargée de projet. L'interCLDR s'est clôturée par une visite de la Maison des Découvertes et une dégustation de produits de terroir.

3. Etat d'avancement des projets en convention

Louveigné (fiche 1.1)

Le dossier projet de la première phase concernant la plaine multisports, en ce compris l'aménagement d'une voirie piétonne, un parking de 75 places, un dépose minute et des jeux pour les enfants, a été approuvé par le Ministre. La mise en adjudication du marché a eu lieu le 16 janvier 2015 et la réception des offres le 27 février 2015 ; le Collège communal s'est prononcé sur l'attribution du marché le 2 juin 2015. Le marché a été attribué à l'association momentanée *ABTECH-IDEMASPORT*. Le dossier d'adjudication a été transmis à l'Administration régionale et à la tutelle en date du 15 juin 2015 pour le lot 1 et le 8 juillet 2015 pour le lot 2. L'accord pour le lot 1 a été reçu le 29 septembre 2015. Les travaux ont débuté le 19 octobre 2015 mais ont été rapidement suspendus en raison des conditions climatiques hivernales. Ils ont repris le 18 avril 2016. En ce qui concerne le lot 2, les travaux ont démarré le 20 juin 2016. Les travaux de la première phase se sont terminés au cours du premier semestre de l'année 2017, la réception provisoire s'est déroulée le 24 mars 2017. La seconde phase du projet concernant les travaux à réaliser en collaboration avec le *SPW – DGO Routes et Bâtiments* n'est pas encore à l'ordre du jour.

Damré (fiche 1.4)

Concernant la demande de convention introduite par la Commune auprès de la Région (Damré), une réunion s'est déroulée à Namur le 22 octobre 2013 suite au dossier envoyé au *CGT* en mars 2013. Des démarches ont été entreprises afin de définir quel pouvoir subsidiant prendrait en charge l'aménagement des voies de chemin de fer. La Commune a transmis la fiche actualisée au Ministre de la Ruralité le 18 avril 2016. Une réunion de coordination s'est tenue le 31 janvier 2017 entre la Commune, le *CGT* et la *Direction du Développement Rural* afin de connaître leur part d'intervention. La fiche-projet a ensuite été adaptée par le bureau *Gesplan* aux différentes recommandations émises lors de la réunion puis envoyée au Développement rural et au *CGT* afin d'obtenir leur accord quant à la prise en charge financière des aménagements qui relèvent de leur champ d'intervention. Le Développement rural a finalement envoyé une proposition de convention-exécution qui a été approuvée par la commune et renvoyée signée le 6 juillet 2017. La commune est cependant toujours dans l'attente d'une décision du *CGT* quant à la prise en charge financière des aménagements liés aux voies ferrées.

4. Perspectives pour 2018

Suivi de l'avancement du projet Damré.

Commune de Sprimont

Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)

Procès verbal de la réunion du 15 mars 2017

Sont présents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BOZET Jean-Luc, COGNIAUX Franz, DELMAL Christiane, DYKMANS Pierre, PICQUOT Isabelle et PONTHER Joseph.

Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR.

Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission.

Madame VANNI Maurine, Agent de développement local GREOA.

Sont excusés :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission DEFLANDRE Yves, DELVAUX Luc, LEVERD Dominique et SCHYNS Frédéric.

Monsieur LILIE Jacques, Directeur du GREOA.

Sont absents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFAYS Alain, DEFGNEE Henry-Jean, DELHAXHE Eric, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, MARCHAL Odette, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, ROUXHET Olivier, T'SERSTEVENS Jean-Marc, THIL Eric et VOUE Lucie.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22/12/2016

Le procès-verbal de la séance du 22/12/2016 est approuvé.

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016

Le projet de rapport annuel joint à la convocation de la réunion est parcouru et approuvé.

Il est fait mention que tout au long de l'année, ce rapport doit être complété par les différents travaux réalisés par les services communaux (réouverture et entretien des sentiers, petites réalisations diverses,...).

3. SITUATION DES FICHES EN COURS

Fiche 1.1. « Louveigné »

Les travaux se terminent.

La réception provisoire pour le lot 1 (aménagement du parking et venelle d'accès depuis la place du Tilleul) se tiendra le 24.03.2017.

A titre d'information est inscrit à l'ordre du jour du conseil communal du 30.03.2017 deux dénominations de rue :

1. la portion entre la place du Tilleul et la rue du Doyard : rue Raphaël Bastin
2. venelle d'accès au parking à l'arrière de l'école : Chemin des Écoliers.

Fiche 1.4 « Damré »

Une réunion de coordination s'est tenue le 31/01/2017 avec M. Philippe DELAUNOIS, Mme Bernadette FRANCK du SPW – DGO3 – Développement rural, M. Henri HANIN pour le CGT, M. Jean-François COLLIN pour le cabinet du Ministre COLLIN, M. Pierre DYKMANS pour l'asbl CFS (Chemin de Fer de Sprimont), Mme VANNI pour le GREOVA, M. le Bourgmestre Claude ANCION et Mme AF DELVILLE pour la Commune de Sprimont.

Lors de cette réunion, les représentants du développement rural ont précisé que le Développement rural ne pouvait intervenir unilatéralement dans la pose de voies ferrées, car dans le cadre de ce dossier ce type d'investissement relève spécifiquement de la politique sectorielle du Tourisme.

M. Hanin a annoncé que, vu l'évolution du CFS, le CGT ne devrait plus hésiter quant à la prise en charge des voies ferrées (60% de subsides). Les postes relatifs aux voies ferrées pourraient donc être éligibles en plus du bâtiment d'accueil, du mobilier urbain fixé et de la signalisation.

Il a par conséquent été convenu que l'administration communale devait établir une nouvelle note précisant la répartition des postes subsidiables par le CGT et par le Développement rural et que cette note devait ensuite être transmise au CGT et au Développement rural pour accord.

Il a également été admis que :

- l'administration communale pouvait réintégrer dans la fiche-projet les travaux d'égouttage, tout en sachant qu'ils ne seraient pas subsidiables, car il est souhaitable qu'ils soient réalisés en même temps dans le futur marché public de travaux;
- l'administration communale devait réfléchir à améliorer la fiche-projet présentée en juin 2016, quant à l'aménagement de la place de Damré en elle-même. Cet aménagement d'espace public pourrait être pris en charge par le Développement rural au taux de 60%, moyennant l'accord du Ministre ;
- la fiche adaptée devrait être approuvée par la CLDR avant transmission au développement rural ;
- l'administration communale devrait également présenter un plan d'implantation plus complet, reprenant notamment les parties relevant des domaines public et privé occupés par les voies ferrées ;
- la convention de mise à disposition du domaine public à l'asbl CFS devrait être actualisée et approuvée par le conseil communal ;

Les membres présents sont d'accord sur le principe d'adapter la fiche-projet en améliorant le cadre convivial de la place de Damré.

Le bureau GESPLAN (adjudicataire du marché de services « Contrat cadre pour missions d'auteur de projet ») sera chargé de cette mission.

4. DIVERS

Renouvellement de l'opération de développement rural

Dès lors que le programme communal de développement rural actuel de Sprimont prend fin le 12 septembre 2017, le conseil communal, en séance du 21/12/2016, a décidé de réaliser une nouvelle opération de développement rural sur le territoire de l'entité de Sprimont et de solliciter l'aide du GREOVA pour la réalisation des différentes phases de cette opération de développement rural.

Cette décision a été transmise au Ministre COLLIN ayant la ruralité dans ses attributions.

Ce dernier a accusé réception du courrier dans lequel il a annoncé faire part de sa décision, quant à l'accompagnement de l'opération par le GREOVA, dans les meilleurs délais.

Commune de Sprimont

Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)

Procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017

Sont présents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BOZET Jean-Luc, DYKMANS Pierre, PONTHER Joseph t'SERSTEVENS Jean-Marc et VOUE Lucie.

Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR.

Monsieur DELVAUX Luc, Bourgmestre.

Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission.

Madame EVRARD Alix Agent de développement local GREOVA.

Sont excusés :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission COGNIAUX Franz, DELMAL Christiane, DELHAXHE Eric et SCHYNS Frédéric.

Monsieur LILIE Jacques, Directeur du GREOA.

Sont absents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFAYS Alain, DEFLANDRE Yves, DEFGNEE Henry-Jean, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, LEVERD Dominique, MARCHAL Odette, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, PICQUOT Isabelle, ROUXHET Olivier et THIL Eric

La séance débute à 20h10.

1. Approbation du procès-verbal de la CLDR du 15/03/2017

Le procès-verbal de la séance précédente du 15 mars 2017 est approuvé sans remarque.

2. FICHE DAMRÉ : présentation du projet modifié par le bureau GESPLAN

Monsieur BREDO, du bureau d'études *Gesplan*, présente aux membres de la CLDR à l'aide d'un grand plan imprimé la dernière version du projet *Damré* (cf. fiche-projet réactualisée).

L'attention est portée sur plusieurs points tels que :

- L'**installation hydraulique**, qui devrait se prolonger jusqu'au chanoir au pied de la *place de Damré* ; deux **filets d'eau** seraient installés de chaque côté de la route et des **tuyaux mieux dimensionnés** seraient posés sous la ligne du *CFS* ;
- Le prolongement du *CFS* jusqu'à la *place de Damré* et la possibilité pour ce dernier de changer de sens (par un **système d'aiguillage**) ;
- L'imbrication dans la *place de Damré* d'un **petit quai** pour le chargement et déchargement des passagers, avec un **revêtement pavé assez uniformisé** ;
- Un **trottoir en saillie** pour créer un espace plus urbanisé dès lors que l'on quitte la route ;
- L'intégration d'une **zone de stationnement** pour les riverains ;
- L'intégration de **moblier urbain** (bancs, poubelles) et d'un **local sanitaire** (qui sera raccordé au nouveau réseau hydraulique, *rue Vaçale*) ;
- L'intégration des rails du *CFS* dans la *rue Vaçale* (tronçon de 300 m) grâce à un **aménagement complet en béton de la voirie** pour un effet de revêtement uniformisé malgré le sillon des rails sur tout le tronçon.
Rem. : cette uniformité donnera une valeur ajoutée à la place, qui sera davantage aménagée ;
- La création d'un **carrefour en plateau** rehaussant la voirie (ce qui permettra de ralentir le trafic) et abaissant la ligne du *CFS*.

Plusieurs questions sont ensuite posées à Monsieur BREDO :

Un membre s'interroge en effet quant à la future possibilité de passer par ce tronçon pour les voitures et les charrois ; Monsieur BREDO répond que ces derniers ne seront pas gênés, à savoir que la voirie ferait 4 mètres de large et que les rails seraient cachés dans le sol (l'exemple des trams bruxellois n'empêchant aucun autre passage est cité). À cet effet, un membre fait passer à tous les autres des clichés de beaux exemples hollandais de rails intégrés relevant de la même technique que celle que *GESPLAN* prévoit d'utiliser à Damré. Les pavés des sillons des trains présentés sur ces clichés se distinguent néanmoins de ceux du projet *GESPLAN* par leur différence de couleur par rapport au reste de la voirie. Un autre membre souhaite ensuite savoir si les deux filets d'eau aménagés de chaque côté de la chaussée ne risqueraient pas de trop en rétrécir la largeur ; à cela la réponse fournie stipule que non, qu'il ne s'agira que de simples bandes de contrebutage. Quant au croisement entre la *rue Vaçale* et la *rue du Mierdy*, Monsieur BREDO précise que des avaloirs y seront rajoutés afin de rehausser la chambre à grille et par conséquent bénéficier de davantage de reprise d'eau (la route remontera ainsi de 10 cm). Une dame demande en quoi consistera exactement l'espace de convivialité ; on lui répond qu'il s'agira seulement de bancs (aménagés tels ceux d'un abribus couvert) ainsi que d'un petit local offrant la possibilité aux touristes de disposer de toilettes.

Messieurs ANCION (Président de la CLDR) et DELVAUX (Bourgmestre de Sprimont) abordent ensuite le programme budgétaire dont a récemment fait part Monsieur le Ministre COLLIN.

Monsieur ANCION se préoccupe de la très petite prise en charge du *Développement rural* (68.302,08 euros – soit à peu près le 1/10^{ème}) du financement nécessaire à un tel projet (636.553,78 euros au total), ainsi que de la réaction du *CGT* – qui tarde à se manifester - auquel il faut peut-être s'attendre. En effet, au regard des réserves qui ont été manifestées par le *CGT* concernant le financement de la scénographie à aménager dans le nouveau *Musée de la Pierre* (réserves qui retardent la finalisation de ce projet depuis plusieurs mois), ses doutes sont réels quant à un nouvel accord du *CGT* consistant à apporter un financement de 243.661,94 (sur un total de 636.553,78 euros) à un autre projet. Monsieur ANCION poursuit ensuite en précisant que si, lors d'une rencontre à ce sujet organisée fin janvier 2017, les agents du *DR* s'étaient en effet étonnés de devoir finalement si peu participer au financement du projet *Damré* - face à la bonne augure du représentant du *CGT* quant à une éventuelle prise en charge enthousiaste de ce dernier du financement du projet dont la vocation touristique n'était plus à prouver – les possibilités de parties prenantes n'avaient néanmoins pas été présentées telles que le précise l'actuel programme budgétaire établi par Monsieur le Ministre COLLIN. La réunion du *Comité d'Accompagnement PCDR* prévue le 21 juin à Namur auprès de ce dernier (où le *GREOVA* sera présent) devrait permettre à Monsieur ANCION d'en reparler avec lui, et peut-être de faire croître la participation du *Développement rural* au financement de ce projet. Faute de cela ou d'une approbation du *CGT* quant au gros financement que l'actuel programme budgétaire lui attribue, « il faudra peut-être revenir à un aménagement de rails moins onéreux », précise Monsieur ANCION à Monsieur BREDO ainsi qu'aux autres membres. À cet effet, Monsieur DELVAUX insiste à son tour sur la grosse part du financement (324.589,76 euros) attribuée à la Commune et un autre membre rajoute qu'il s'agit quasiment de la moitié du financement total du projet. Malgré ces craintes et anticipations liées au budget, Monsieur DELVAUX obtient à l'unanimité l'approbation des membres quant à la présente actualisation de cette fiche *Damré* par *GESPLAN*.

3. FICHE LOUVEIGNÉ : situation des travaux

Les travaux touchent à leur fin : Monsieur DELVAUX en atteste en présentant à tous les membres des clichés de la zone de parking. Il est rappelé que c'était aussi Monsieur BREDEAU qui en avait dessiné les plans. Le LOT 1 est achevé : parking, trottoir, petite *venelle des Ecoliers* se prolongeant jusqu'au début de la *rue Doyard* et jusqu'à la fin de la *place du Tilleul*, aménagements sportifs/zone *Agora* multisports, terrain de pétanque et table(s) de ping-pong. Quant au LOT 2, l'entrepreneur en parcs et jardins LEIDGENS achève actuellement les plantations et les mises à niveau. Sont par contre encore attendues, précise Monsieur DELVAUX : les 4 caméras qui permettront d'éviter des actes de vandalisme tels que ceux que ce site a déjà connus.

- La première sera installée au coin de la cour de l'école, près de la salle omnisports de Louveigné afin de surveiller la vue vers le petit carrefour, le parking, la cour et l'accès à la salle.
- Les deuxième et troisième seront installées aux coins des modules des zones de jeux (du côté de l'école).
- La quatrième sera installée à l'entrée du parking, en venant de la *rue Doyard*.

3. Divers

Monsieur ANCION aborde le sujet du renouvellement du *Plan Communal de Développement de la Nature* à Sprimont. Un blocage réside dans le fait que le souhait de la Commune est que le GREOVA puisse à nouveau l'accompagner au cours de ce nouveau *PCDN* ; or la législation a changé (c'est désormais la *FRW* qui en a le monopole) et le Ministre René COLLIN n'a pas encore accepté de faire une exception pour Sprimont. La cellule *FRW* étant débordée en la matière et n'ayant en outre manifesté aucune désapprobation auprès de Monsieur ANCION quant au transfert de ses attributions relatives au *PCDN* au GREOVA pour le suivi de Sprimont, il semble vivement souhaité de convaincre Monsieur le Ministre. À cet effet la réunion prévue à Namur le 21 juin sera encore une occasion de discussion.

La séance se termine à 20h 50.

GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE
OURTHE-VESDRE -AMBLEVE
(asbl GREOVA)
INTERCLDR Aywaille, Comblain-au-Pont, Ouffet, Sprimont et Stoumont
PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL
Procès-verbal de la réunion interCLDR du 14 décembre 2017 à 19h00
(Maison communale – Place Leblanc 13 à 4170 Comblain-au-Pont)

Présents :

AMADINI Pierre, CLDR de Comblain-au-Pont
ANCION Claude, Président du GREOVA et vice-président de la FRW, Sprimont
BAAD Lydia, CLDR de Comblain-au-Pont
BARTHOLOME Michel, CLDR d'Aywaille
BARTHOLOME Valérie, Agent communal en charge du PCDR d'Aywaille
BAUDOIN Joseph, CLDR d'Ouffet
BOZET Jean-Luc, CLDR de Sprimont
CAES Raphaël, Echevin à Comblain-au-Pont
COLLIENNE Christian, Agent communal en charge du PCDR de Stoumont
CORNELIS Frédéric, CLDR de Comblain-au-Pont
CORNILLE Marc, CLDR de Sprimont
COUVREUR Didier, CLDR d'Aywaille
DECLERCQ Jean-Marie, CLDR d'Aywaille
DEFRERE Marcel, CLDR d'Ouffet
DELMAL Christiane, CLDR de Sprimont
DELVAUX Luc, Bourgmestre de Sprimont
DELVILLE Anne-Françoise, Agent communal en charge du PCDR de Sprimont
DEMONTY Jean-Marc, Echevin à Ferrières
DYKMANS Pierre, CLDR de Sprimont
EVRARD Alix, Agent de développement au GREOVA
GOFFIN Philippe, Echevin en charge du PCDR de Stoumont
GROSFILS Francis, CLDR d'Ouffet
HENON Jean-Christophe, Bourgmestre de Comblain-au-Pont
HOCQUET André, CLDR d'Aywaille
HOUBEAU Benoît, Directeur de la Maison des Découvertes de Comblain-au-Pont
JACOBS Anne, CLDR de Comblain-au-Pont
LARDOT Renée, Echevine en charge du Développement Rural à Ouffet
LEONARD Frédéric, Bourgmestre de Ferrières
LIGOT Geoffrey, Agent de développement à la FRW
LILIE Jacques, Directeur du GREOVA
LOUON François, Agent de développement à Comblain-au-Pont
MAKA Fabrice, CLDR de Comblain-au-Pont
MARCHAL Odette, CLDR de Sprimont
PARMENTIER Robert, CLDR d'Aywaille
PIREAUX Anne, CLDR de Comblain-au-Pont
PREUD'HOMME Eric, CLDR d'Aywaille
RAHIER Marie, Agent communal en charge du PCDR de Ferrières
ROBINSON Catherine, Chargée de projet à Comblain-au-Pont
RUTHY Philippe, CLDR d'Ouffet
SMETZ Liliane, Attachée de direction au GREOVA
VANNI Maurine, Agent de développement au GREOVA
VAN SULL Philippe, CLDR d'Ouffet
VAN ZUYLEN Régine, CLDR de Comblain-au-Pont

Invités

BURGEON Katty, Agent communal en charge du PCDR d'Esneux
CLOSJANS Aime, CLDR d'Anthisnes
DANIEL Alain, CLDR de Lierneux
HAMOIR Philippe, CLDR d'Esneux
HONORE Claude, Syndicat d'initiatives de Trooz
HONS Benoît, Echevin à Neupré
KRIESCHER Claude, Président de la CCATM-CLDR de Hamoir
LAMBERT Aline, Office du Tourisme d'Esneux
LEGROS Michel, Bourgmestre en fonction à Hamoir
LEMAITRE Julien, CLDR d'Esneux
NINANE Diane, CLDR de Lierneux
PIRNAY Emilie, Echevine à Clavier
QUOILIN André, CLDR de Hamoir
SERVAIS Jean-Claude, CLDR de Lierneux
VAN ERPS Steven, CLDR de Hamoir
VENDY Etienne, Echevin à Trooz
WATHELET Damien, Echevin à Clavier

Excusés :

BREVERS Serge, CLDR de Ferrières
CASSART Caroline, Bourgmestre d'Ouffet
DECROUPETTE Noëlle, CLDR d'Ouffet
DEFAYS Alain, CLDR de Sprimont
DEFECHEREUX Marie-Louise, CLDR d'Ouffet
DEFLANDRE Yves, CLDR de Sprimont
DEGUEE Nathalie, CLDR de Ferrières
DELMOTTE Didier, CLDR de Ferrières
DI-STEPHANO Odette, CLDR de Ferrières
FROIDBISE Francis, CLDR d'Ouffet
HAOT Sandrine, CLDR de Ferrières
HENNEQUIN Michaël, CLDR de Stoumont
JADIN Benoit, CLDR d'Ouffet
KALBUSCH Xavier, CLDR d'Ouffet
LEFORT Frédéric, CLDR de Stoumont
LEGRAND Jean-Pierre, CLDR d'Ouffet
LEVERD Dominique, CLDR de Sprimont
LEYBAERT Hervé, CLDR de Ferrières
MAQUINAY Nadine, CLDR de Ferrières
MAQUINAY Sandrine, CLDR de Ferrières
MEERT Michèle, CLDR de Ferrières
MIGEOTTE Benoît, CLDR de Ferrières
MONSEUR Alain, CLDR de Stoumont
PICQUOT Isabelle, CLDR de Sprimont
RAHIER André, CLDR de Ferrières
SERVAIS Emilie, CLDR d'Ouffet
SERVAIS Valentine, CLDR d'Ouffet
SIMONIS Maurince, CLDR de Ferrières
WALHIN Freddy, CLDR d'Ouffet
WAUTELET Fanny, CLDR d'Ouffet
WAUTELET Paul, CLDR d'Ouffet

Ordre du jour :

- 1) Approbation des procès-verbaux des communes d'Aywaille, Comblain-au-Pont, Ferrières, Ouffet, Sprimont et Stoumont ;
- 2) PCDR et transcommunalité (Tourisme, Nature, Infrastructures, etc.) ;
- 3) Présentation de la Filière « *Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Ambève* » :
 - Mesure 16.3 du PwDR, FEADER (genèse et état d'avancement du projet, pistes de travail, etc.)
 - Exposé de Mme Catherine ROBINSON, Chargée de projet à l'asbl *Les découvertes de Comblain* ;
- 4) Divers.

Introduction

Monsieur HENON, Bourgmestre de Comblain-au-Pont, ouvre la séance à 19h00 en remerciant les personnes présentes de l'intérêt qu'elles portent à cette réunion interCLDR coorganisée par le Groupement Régional Economique Ourthe-Vesdre-Ambève (GREGOVA) et la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). Monsieur ANCIEN, président du GREGOVA et vice-président de la FRW, poursuit en insistant sur l'intérêt que représentent les réunions interCLDR, à savoir le partage d'expériences, la mise en réseau de leurs membres mais également des organismes qui les accompagnent dans le cadre de leur PCDR, comme dans ce cas précis la collaboration entre le GREGOVA et la FRW ainsi que l'échange de bonnes pratiques entre communes. Une première édition, organisée en décembre 2016 entre Sprimont et Aywaille, avait permis aux membres des deux commissions de prendre connaissance des tenants et aboutissants de la Réforme des Maisons du Tourisme dans le cadre de laquelle les communes de Chaudfontaine et de Trooz, anciennement attachées à la Maison du Tourisme des Thermes et Coteaux, ont été intégrées à la Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe-Ambève, alors devenue la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Ambève.

L'édition de cette année a pour cible la transcommunalité et les projets qui en découlent tels que celui de Filière « *Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Ambève* » qui fera l'objet du point 3 de l'ordre du jour.

1) Approbation des procès-verbaux des communes d'Aywaille, Comblain-au-Pont, Ferrières, Ouffet, Sprimont et Stoumont

Vu le caractère particulier de la réunion interCLDR, il avait été préalablement convenu d'envoyer les procès-verbaux aux membres des différentes CLDR participant officiellement à la réunion interCLDR et de récolter leurs remarques éventuelles par retour de mail avant la tenue de la réunion. Aucune remarque n'a été émise. Les procès-verbaux des 6 communes sont approuvés.

2) Programmes Communaux de Développement Rural et transcommunalité

Madame EVRARD poursuit la séance en présentant les différents projets liés à la transcommunalité et pouvant faire partie intégrante des Programmes Communaux de Développement Rural, qu'ils soient liés aux infrastructures, au tourisme et à la nature ou encore à l'emploi et à la formation. Citons à titre d'exemples les itinéraires de mobilité douce comme le RAVeL de l'Ambève entre Stoumont, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, ou encore les liaisons transcommunales entre Ouffet et Clavier ou Trooz et Chaudfontaine.

Des projets d'infrastructures sportives peuvent notamment faire l'objet d'une collaboration entre différentes communes, tels que prochainement la mise sur pied d'un hall polyvalent par les communes de Clavier et Ouffet ou encore la mise à disposition de la piscine d'Aywaille aux communes alentours. Des maisons de garde médicale peuvent également faire l'objet d'une convention transcommunale.

En ce qui concerne le tourisme, différents produits touristiques et didactiques intercommunaux peuvent être concrétisés, c'est en outre la principale mission de la Filière « *Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève* ».

La collaboration entre différentes communes offre un partage d'expériences non négligeable, comme le démontre le projet de réhabilitation d'une betchette qui figurera prochainement dans le PCDR de Trooz et qui tire ses enseignements du projet développé par le comité de village de Hony à Esneux.

3) Filière « *Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève* »

Monsieur HOUBEAU, directeur de la Maison des Découvertes de Comblain, introduit la présentation du projet de Filière « *Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève* » par un bref retour sur sa genèse. Madame ROBINSON, Chargée de projet à la Maison des Découvertes, poursuit la séance par une présentation de la filière et une invitation de tous à intégrer les futurs groupes de travail.

Vous trouverez le contenu de la présentation dans le power-point annexé à ce présent procès-verbal.

La réunion se clôture à 20h00 par une visite de la Maison des Découvertes et le partage d'un verre de l'amitié.