

Lot	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Statut	Montant du projet à 100%	Subsides reçus ou prévus	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet	Si projet réalisé, date de la fin des travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
2	2	Création d'une Maison communautaire intégrant une dimension intergénérationnelle	Réalisé	51.819 € TVAC	50.000 €	RW - Appel à projets « Générations rurales »	- 5 février 2013 : début des activités de la Maison communautaire « Comme chez vous » - Franc succès depuis - La comptabilité de 2021 indique un mali de 14.190 eur mais les réunions ont été très perturbées en fonction de la pandémie.	févr-13		
2	3	Aménagement de la Place d'Ouffet afin de la rendre plus conviviale et d'en faire un premier point d'accroche touristique.	Réalisé	199.781,81 € TVAC	150.000 €	RW - Crédits d'impulsion				
3	4	Aménagement de logements trempins et/ou intergénérationnels et/ou à loyer modéré	Réalisé			Ourthe-Ambève Logement	Construction de 2 maisons et 6 appartements à loyers modérés à la Maladrée par OAL : les 8 logements sont terminés et attribués.			
3	7	Aménagement d'une maison de l'Entité dans l'ancien moulin situé rue Aux Oies (Ouffet) afin de soutenir la vie associative	Réalisé	Exécution, TVA et révision comprises : 1 554 941,04 eur Hors marché de service (honoraires architecte) non encore finalisé	Subvention du DR : 849.865,35 € à ce jour.	Développement rural	- 11/09/2014 : signature de la convention-exécution - 9/03/2015 : comité d'accompagnement avant-projet - 15/04/2015 : approbation de l'avant-projet par le SPW - Décembre 2015 : approbation du projet par la CLDR et le Conseil communal - Avril 2016 : projet définitif approuvé par le Ministre de la Ruralité - Juin 2016 : ouverture des soumissions - Ratification du marché des travaux en 9 lots par Monsieur le Ministre Collin - Inauguration le 15 mars 2019 IMPACT FINANCIER Cet aspect ne peut pas encore réellement être analysé de façon rationnelle. Dès l'inauguration en 2019, la salle était fréquemment louée, quasiment tous les WE. Elle est appréciée pour sa fonctionnalité. Malheureusement en 2021, comme en 2020, la pandémie a paralysé toutes les activités communautaires. En 2022 : voir tableau financier			

1	2	<p>Ellemelle : Eco-Construction d'une Maison de village « L'Aurore » et aménagement de ses abords afin de redynamiser la vie associative locale et de sensibiliser la population à la construction durable (convention en cours depuis 2013)</p>	Réalisé	<p>1.073.051,67 € (TVAC)</p> <p>Montant des travaux : 1.270.969,39 € TVAC</p> <p>Honoraires 86.592,60 € TVAC</p>	842 678,32 €	<p>Développement rural, Commune</p> <p>24/04/2020 : octroi par la RW (DR) d'un engagement complémentaire d'un montant de 169 436,06 euros</p>	<p>- 09/01/2014 : signature de la convention-faisabilité - 09/2015 : désignation de l'auteur de projet - 16/02/2016 : approbation de l'avant-projet par le SPW - 06/07/2016 : permis d'urbanisme délivré - 23/05/2017 : approbation de la convention-réalisation par le Conseil - Approbation de la Convention par le Ministre régional en date du 26/09/2017 - 17/07/2019 : approbation du Collège communal pour attribution du marché à 3 entreprises pour un montant de 1. 270 969, 39, soit une augmentation significative par rapport au montant prévu. - Octobre 2019 : approbation du Conseil communal relatif à un engagement complémentaire de 169 437,06 euros soumis à l'inspection des Finances et ministre du budget - Inauguration en mai 2022</p>			
1	4	<p>Actualisation de l'atlas des chemins et sentiers vicinaux, renforcement des liaisons sécurisées entre les lieux de vie de la commune et vers les communes voisines, et amélioration des promenades :</p> <p>Fiche revue et précisée en 2021 : ELLEMELLE-OUFFET-WARZEE : Renforcement des liaisons entre lieux de vie de la commune et vers la Commune d'Anthisnes en sécurisant certains sentiers ou voiries existants et en créant de nouveaux modes doux en site propre (circuits destinés aux cyclistes et aux piétons)</p>	En cours	<p>2 phases :</p> <p>1/ Tige de Hody :« Mobilité douce » : € 129.753,50</p> <p>2/ Projet Fiche 1.4 : Continuité pour formation d'un circuit : € 1.171.007,60</p>		<p>Développement rural</p>	<p>Fiche actuellement en cours d'activation (convention-exécution souhaitée d'ici mars 2023, fin du PCDR).</p> <p>En cause : un retard de finalisation du dossier pour observation par le DR , dû à :</p> <p>1- La difficulté de l'acquisition nécessaire de certaines emprises par la Commune ; 2- La modification de l'itinéraire pour des raisons budgétaires.</p>			

1	5	Développement du parc artisanal par l'aménagement de nouvelles voiries (phase 1), et d'un bâtiment relais par une extension en collaboration avec la SPI (phase 2)	En cours	€ 1.200.000 HTVA	Voiries : SPI (€950.000) Commune (€250.000)	Partiellement réalisé : Phase 1 : nouvelles voiries - Sur les 14 ha, seuls 2,6 à 3 ha sont encore libres - Permis d'urbanisme octroyé pour la construction d'une nouvelle voirie : terminée en 2017 - 20 avril 2018 : Inauguration des nouvelles voiries réalisées en collaboration avec la SPI Phase 2 : bâtiment relais en stand-by.			
1	6	Actions à développer afin d'améliorer l'information et la communication, à destination de la population et des touristes	En cours	8084, 50€ (site web)	Commune	- Le site internet a été mis à jour : ajout des cartes des 7 balades, insertion de la liste des commerçants locaux, de formulaires administratifs et de galerie de photos (2013) - Nouveau site internet communal finalisé (marché attribué à IMIO) - Création d'une application mobile destinée à l'information des citoyens : soit des notifications, soit des infos urgentes ou des articles ; - Possibilité proposée aux citoyens d'installer l'application BE Alert ; - L'Administration possède une nouvelle page Facebook ; - L'Administration proposera bientôt l'application « FixMyStreet » qui permettra aux citoyens de signaler un problème sur le territoire communal.			
2	5	Valorisation du patrimoine	En cours	10 588,70 € 13 458,00 € 12.500,00 € 8.263.08 € + main-d'œuvre communale pour le cimetière Ouffet € 10.805,30€ € 7.500,00 € 3.305,30	SPW Commune Groupe de travail issu du CCCA. Total Sub. Patrimoine Commune	Des actions ponctuelles sont réalisées selon les opportunités - Mise en valeur du monument aux morts dans le cadre d'un plan éclairage. - Mise en valeur du patrimoine lors de Wallonie Weekend Bienvenue (2015) - Réalisation inventaire des tombes de l'ancien cimetière - 2017 : réponse à l'appel à projet pour l'amélioration des cimetières en proposant l'embellissement des aires de dispersion des cendres. Projet retenu. - Création des aires de dispersion terminées dans les 3 cimetières - Mise en conformité, progressive, des cimetières en cours - Concernant la réhabilitation du Monument aux Morts : projet abandonné en 2021 suite conseil du SPW - « Les Passeurs de Mémoire » ont apporté une quantité importante d'informations sur le site WikiHuy. - Diverses améliorations : réfection cour de l'Administration, création d'un sentier sur 700m, création d'accès PMR à la bibliothèque et à la Police. - 2021 - Réhabilitation barrière cimetière Ouffet à l'identique.			

2	6	Renforcement du maillage écologique afin de favoriser la biodiversité	En cours	<p>Achat via subside de la Loterie nationale</p> <p>Entretien sur fonds propres</p> <p>1.200 €</p> <p>1.727,80 €</p> <p>10.000,00 €</p> <p>€12.000,00</p>	<p>Dossier du Gal Pays de condrules</p> <p>Commune</p> <p>SPW</p> <p>SPW- BIODIVERCITE (Journée de l'Arbre + Plan Maya / PCDN)</p>	<p>Acquisition de matériel de désherbage thermique avec les communes membres du GAL Pays des Condrules (2014) : le GAL a engagé un PTP pour gérer l'utilisation de la machine</p> <p>- Groupe de travail lancé fin 2019 afin d'actualiser la fiche et générer de nouvelles actions</p> <p>- 2019 : la CLDR a approuvé l'activation de cette fiche en lot 0 ; plusieurs GT ont dès lors été réalisés en 2020 avec des citoyens concernés par le thème et la Commune</p> <p>- Une étudiante a réalisé un travail de fin d'étude par l'établissement de l'état des lieux de la biodiversité sur une partie de la commune</p> <p>- En 2019 : subside obtenu de 1200 eur constitué de 234 plants. L'appel à projet de la RW fixe une liste d'essences ; le projet a été préparé avec le groupe « Maillage écologique » et approuvé par la RW.</p> <p>- En 2020 : Achat arbres et arbustes à distribuer lors de la journée de l'arbre ;</p> <p>- En 2021 : Obtention d'un subside destiné à commander des nichoirs, des arbres à hautes tiges et futaie pour plantation en bordure de route et distribution lors de la journée de l'arbre + des tourniquets.</p> <p>- La fiche « Maillage écologique » est en voie d'être revue car difficultés de délimiter les domaines publics et privé.</p> <p>- EN 2022: Pour Haies arbustives, hautes tiges, distribution semaine de l'arbre.</p>
---	---	--	----------	---	--	---

2	7	Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux, mise en place de technologies faisant appel aux énergies renouvelables et sensibilisation de la population	En cours	<p>Audit : 2000 € par bâtiment (montant à adapter en fonction de la taille du bâtiment) Rénovation énergétique à venir : à déterminer en fonction des audits qui seront effectuées.</p> <p>€ 3.265,89 + main d'œuvre communale.</p>		<p>UREBA : 50 % pour audit, comptabilité énergétique et étude de préféabilité, 30 % pour la rénovation énergétique des bâtiments publics</p> <p>Commune ORES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement d'un éco-passeur (2013) - Dossiers UREBA exceptionnels pour l'isolation des vides ventilés de l'école communale : travaux terminés en 2017 - Etude en 2014 afin d'améliorer l'empreinte énergétique de 3 bâtiments communaux : l'école de Warzée, l'administration et le presbytère. L'étude révèle qu'ils sont déjà performants énergétiquement - 2014 : information du personnel communal sur les économies d'énergie initiées par le dossier 31 communes au soleil - Placement d'un double vitrage au presbytère à Ouffet - Réalisation d'un audit énergétique pour la Tour de Justice par un auditeur agréé UREBA (2016) - Adhésion au projet POLLEC : signature de la convention des Maires en faveur de l'énergie et du Climat par la commune d'Ouffet - 2017 : Dans le cadre de POLLEC et de nouvelles obligations du GAL relatives à son contrat programme : réflexions en cours pour la diminution de la production de CO2 et la réalisation de nouvelles économies d'énergie - La salle Aux Oies et la Salle l'Aurore sont adaptées aux normes actuelles en matière énergétique. - 2021 : tous les bureaux de l'administration ont été équipé d'éclairage LED. - EN 2022 : Remplacement progressif de l'éclairage public au sodium par du LED ; Isolation du presbytère (propriété communale) ; Placement de bornes électriques pour vélo et voiture en projet. 			
2	8	Aménagement d'une liaison sécurisée pour les modes doux jusqu'à une « gare TEC multimodale » afin de faciliter le transport en commun vers les grandes agglomérations	En cours	<p>Aire multimodale 431.018,27 €</p> <p>100.000,00 € 143.701,99 € 187.316,28 €</p> <p>100 000 € Le solde, soit 25% :€ 29.753,50</p> <p>Prix : € 12.365,01 9273,76 € 3091,25 € Plus le raccordement Orès : 3.366,24)</p>		<p>Province Impulsion RW SPW Commune</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En 2013 : Warzée - Ouffet : Prévision acquisition d'une d'emprise. - Création d'un Parking co-voiturage (accord avec Province en 2013) rue aux Oies : travaux terminés (hors PCDR) - En 2021 : Achat emprise : Tige de Hody Contact en cours entre Comité d'acquisition et propriétaire Idem : Projet en lien avec la fiche 1.4 en cours d'activation. Ajout d'une borne électrique sur le parking Aux Oies. 			

3	2	Ellemelle : Aménagement du bâtiment de l'ancienne Administration communale et de l'ancienne école notamment dans un but de valorisation du patrimoine et de création de logements tremplins	En cours	<p>Montant total des travaux : € 575.781, 53</p> <p>Montant revu, archi. compris : € 630.084,66</p> <p>Soit : € 372.620,49 € 257.464,17</p>	<p>Développement Rural 60% Commune 40% € 345.468,92 € 230.312,61</p>	<p>Développement rural & Commune</p>	<p>- 21/12/2016 : activation de la fiche par la CLDR et intégration de logements tremplins au projet initial (/ / fiche 3.4)</p> <p>- 27/11/2019 : Décision en CLDR d'activer la fiche-projet</p> <p>- 2022-Entrée en convention-exécution le 26/01/22 par le DR Approbation de l'avant-projet par la RW le 25/07/22.</p>			
3	3	Rénovation des locaux du Complexe Sportif Tige de Pair	En cours	<p>54.000,55 € 8.998,75 € 8.998,75 € 4.000,00 €</p>		<p>Infrasports Commune Tennis Commune</p>	<p>- Assainissement du bâtiment du club de tennis : installation d'un drain, hydrofugation des murs, nouvelles douches en 2017</p> <p>- Rénovation complète d'un des terrains de tennis et mise en œuvre de l'éclairage (subside Infrasports au tennis)</p> <p>- En 2021 - Amélioration du terrain de football.</p>			
3	6	Aménagement d'une voie lente cyclopédestre visant à compléter le maillage eurégional actuel de structures de type RAVeL, afin d'améliorer la mobilité douce et de favoriser le développement d'un tourisme diffus	En cours	<p>Montant des travaux estimés € 275.506,11 soit : € 180.000,00 € 95.506,11</p>		<p>SPW Infrastructure Projet « Mobilité active 2019 » retenu : 180.000 euros uniquement pour Ouffet</p>	<p>- 2018 : réunion tenue entre les 4 communes concernées afin de voir comment constituer et introduire un dossier visant à relier le RAVeL du Condroz (Clavier) à celui de l'Ourthe (Hamoir) : Stade de la réflexion</p> <p>- Septembre 2019 : subside de 180.000 euros attribué à la Commune d'Ouffet par le SPW Infrastructures (suite à l'appel à projets Mobilité active 2019) pour entamer le RAVEL entre Clavier et Ouffet</p> <p>- En 2022 : Le tracé relierait Warzée à Ouffet par le tige d'Oneux vers la rue du Moulin ;</p> <p>Les appels d'offre pour exécution des travaux, tige d'Oneux, sont en cours.</p>			

		<p>Projet transcommunal OUFFET CLAVIER / OUFFET CLAVIER / OUFFET Construction d'un hall polyvalent sur la commune de Clavier</p>	En cours	Coût global estimé TVAC +/-6.500.000€ tvac	<p>Infrasports : 2.500.000€ Développement rural : 974.070€ Mobilité douce : montant inconnu à ce stade Espaces verts : via YESWEPLANT Constitution d'une Régie Communale Autonome (RCA). RCA constituée au conseil communal du 31/03/2021. solde obtenu en fonction des subventions accordées Commune partenaire d'Ouffet : 50.000€</p>	<p>SPW Développement rural Commune de Clavier Commune de Ouffet SPW Infrasports</p>	<p>- 22 mars 2017 : accord CLDR et Conseil communal quant à une future collaboration avec Clavier à cet effet - 15 juin 2017 : rencontre entre FRW, GREOVA et administrations communales de Clavier et de Ouffet - Marché attribué au bureau d'architecture « L'Atelier Chora » - Projet en cours de négociation avec autres pouvoirs subsidiants (Ruralité et Infrasports) - 16 juillet 2018 : accord de principe du SPW- Développement rural - 23 octobre 2018 : avis favorable du SPW- Direction des Infrastructures sportives - Précisions actuelles du projet par le bureau d'études Atelier Chora : - Occupation de la salle par Ouffet : 0 à 30% - Frais (gestion, occupation,) pour la Commune : calculés en fct° de cette occupation - Ouffet demande un accord de principe sur cet avant-projet avec des remarques/questions/échanges susceptibles de faire évoluer le dossier et l'améliorer - Novembre 2018 : avant-projet approuvé par la CLDR de Clavier - 22 /11/2018 : ce projet dirigé par Clavier (au regard de sa part majoritaire) et accompagné par la FRW, s'est vu octroyer par le DR un convention faisabilité ; Il fait également l'objet de subsides d'Infrasports - 04.02/2019 : avant-projet approuvé par la CLDR d'Ouffet selon modifications - Mai et juillet 2018 : consultation citoyens/clubs/associations/ org officiels - 11/04/2019 : comité d'accompagnement avant-projet organisé pour convention-faisabilité déjà en cours - Débat important relatif à la future forme juridique de la structure de gestion du bâtiment - Clavier a reçu la Convention réalisation. - En 2021 - Réunion 23/11/21 pour visite obligatoire des entreprises</p>			
1	1	<p>Création d'un pôle culturel, touristique et de rencontres sur le site de la Tour de Justice</p>	En attente	<p>Fiche- projet initiale : 2.915.769,95 € (TVAC) - Actualisation de la fiche pour le PwDR 2014-2020 : € 858.821,21</p>			<p>- Appel à projet PwDR 2014-2020 (mesure 7.4) : projet non-retenu. 20/09/2016 : accord de la CLDR pour procéder à une demande de convention auprès du développement rural 04/09/2017 : fiche-projet actualisée approuvée par la CLDR, avec exigences et coûts revus à la baisse - 27/06/2018 : Alternative visant à créer l'espace tourisme de l'autre côté de la Tour approuvée par la CLDR - Rencontre avec le SPW Patrimoine (architecte) non concluante car non d'accord pour cette alternative comme pour l'agrandissement des baies étroites (meurtrières) sur ce périmètre classé, 2021 : Le projet n'évolue donc plus pour l'instant</p>			

2	4	Aménagement, au terrain du Doyard, d'une aire de divertissements et de rencontres, de logements, et aménagements afin de favoriser la mobilité douce vers différents pôles d'activités importants du village	En attente				<p>Convention avec la SPI pour la réalisation de certaines études dans la perspective d'urbaniser la zone dans l'esprit de la fiche PCDR (2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20/09/16 : décision de la CLDR de demander une convention au développement rural - Approbation en CLDR du marché de service relatif à l'obtention du permis d'urbanisation du terrain concerné 05/09/2018 : CSC pour lancer un marché public « auteur de projet » en vue d'actualiser le fiche-projet et d'obtenir le permis d'urbanisation approuvé par le Conseil communal - Approbation en CLDR relative à l'évaluation des exigences techniques du cahier spécial des charges - Lancement du marché public et réception de 4 candidatures en date du 29/11/2019 - Précision des grandes lignes d'orientation du projet que devra prévoir l'urbanisation - Réflexion quant à une alternative au vu de la charge financière importante engendrée par la création des voiries non prises en charge par le DR <p>☒ 2021 - Projet en réflexion</p>			
3	1	Construction d'infrastructures de biométhanisation et création d'un réseau de chaleur	En attente							
3	5	Construction et aménagement d'un local communautaire dans le lotissement en projet rue Tige Pirette à Ouffet (mise en œuvre de la ZACC)	En attente							

	<p>Agrandissement de l'offre aux Ouffetois en matière d'infrastructures sportives</p> <p>En lien avec la fiche transcommunale en cours CLAVIER-OUFFET (création d'un hall omnisports) Projet transcommunal CLAVIER / OUFFET Construction d'un hall polyvalent sur la commune de Clavier</p>	<p>Initiative nouvelle</p>				<p>Développement rural</p> <p>Commune de Clavier</p> <p>Commune de Ouffet</p> <p>Infrasports</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 22 mars 2017 : accord CLDR et Conseil communal quant à une future collaboration avec Clavier à cet effet - 15 juin 2017 : rencontre entre FRW, GREOVA et administrations communales de Clavier et de Ouffet - Marché attribué au bureau d'architecture « L'Atelier Chora » - Projet en cours de négociation avec autres pouvoirs subsidiants (Ruralité et Infrasports) - 16 juillet 2018 : accord de principe du Développement rural - 23 octobre 2018 : avis favorable de la Direction des Infrastructures sportives - Précisions actuelles du projet par le bureau d'études Atelier Chora : - Occupation de la salle par Ouffet : de 0 à 30% - Frais (gestion, occupation,) pour la Commune : calculés en fonction de cette occupation - Ouffet demande un accord de principe sur cet avant-projet avec des remarques/questions/échanges susceptibles de faire évoluer le dossier et l'améliorer - Objectif 2019 : travailler ensemble dès que tous les accords seront actés - 2021 : bon suivi des avancées travaux et réflexions plus précises quant à l'occupation ouffetoise des futurs locaux (partenariats etc.) 			

Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en